



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบที่ 2 เดือน เม.ย. 65 – ก.ย.65)

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) บัญญัติให้
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกำหนดข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กำหนดข้อมูลข่าวสารอื่นที่หน่วยงานของรัฐต้อง
จัดมีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ. 2540 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารจึงกำหนดให้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานรัฐเป็นเอกสารที่หน่วยงานรัฐต้องจัดทำให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ได้สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ ผด.6
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบที่ 2 เดือน เม.ย.65 – ก.ย.65) ตามแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

(ลงชื่อ)

(นายทนงค์ดี พลอาษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2565

งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ประกาศ		เสนอราคา		สัญญา				วงเงินตามสัญญา		เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินคงเหลือจำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	/ x	วันที่	/ x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	/ x	จำนวน (บาท)		วันที่	/ x		
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านนิรมัย ม.5	-	x	-	x	16/2565	1 ก.ค.65	30 ส.ค.65	/	430,000		25 ส.ค.65	/	2,000	งบประมาณ 432,000 (ข้อบัญญัติ ปี 65)
2	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ภายในหมู่บ้าน บ้านกุสุมาลย์ ม.1	-	x	-	x	42/2565	5 ส.ค.65	4 ต.ค.65	/	320,000		28 ก.ย.65	/	3,000	งบประมาณ 323,000 (ข้อบัญญัติ ปี 65)
3	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ภายในหมู่บ้าน บ้านอีกุด ม.13	-	x	-	x	43/2565	5 ส.ค.65	4 ต.ค.65	/	320,000		30 ก.ย.65	/	3,000	งบประมาณ 323,000 (ข้อบัญญัติ ปี 65)
4	โครงการต่อเติมอาคารเก็บของ ศพด. บ้านอีกุด ม.2	-	x	-	x	15/2565	29 มิ.ย.65	28 ส.ค.65	/	235,000		5 ส.ค.65	/	-	งบประมาณ 235,000 (ข้อบัญญัติ ปี 65)
5	โครงการต่อเติมอาคาร ศพด.บ้านหนองหอย ม.4	-	x	-	x	10/2565	22 มิ.ย.65	21 ส.ค.65	/	99,000		9 ส.ค.65	/	-	งบประมาณ 99,000 (ข้อบัญญัติ ปี 65)
6	โครงการต่อเติมอาคาร ศพด. บ้านนิรมัย ม.5	-	x	-	x	11/2565	22 มิ.ย.65	21 ส.ค.65	/	155,000		27 ก.ค.65	/	-	งบประมาณ 155,000 (ข้อบัญญัติ ปี 65)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2565

งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

/

งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ประกาศ		เสนอราคา		สัญญา				วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินคงเหลือจำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงบประมาณ (ข้อบัญญัติ ปี 65)
		วันที่	/ x	วันที่	/ x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	/ x		วันที่	/ x		
7	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด. บ้านนิรมัย ม.5	-	x	-	x	12/2565	22 มิ.ย.65	22 ก.ค.65	/	19,000	9 ส.ค.65	/	-	งบประมาณ 19,000 (ข้อบัญญัติ ปี 65)
8	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด. บ้านโนนสะอาด ม.7	-	x	-	x	13/2565	22 มิ.ย.65	22 ก.ค.65	/	35,000	27 ก.ค.65	/	-	งบประมาณ 35,000 (ข้อบัญญัติ ปี 65)
9	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด. ประชานุสสันต์ บ้านนิรมัย ม.12	-	x	-	x	14/2565	22 มิ.ย.65	22 ก.ค.65	/	30,000	27 ก.ค.65	/	-	งบประมาณ 30,000 (ข้อบัญญัติ ปี 65)
10	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโนนสะอาด ม.7	-	x	-	x	06/2565	16 มี.ค.2565	15 พ.ค.2565	/	403,000	12 พ.ค.65	/	-	งบประมาณ 403,000 (เงินสะสมปี 65)
11	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ภายใน หมู่บ้าน บ้านกกส้มโฮง ม.3	-	x	-	x	02/2565	16 มี.ค.2565	15 พ.ค.2565	/	324,000	22 เม.ย.65	/	-	งบประมาณ 324,000 (เงินสะสมปี 65)
12	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ภายใน หมู่บ้าน บ้านหนองหอย ม.4	-	x	-	x	07/2565	18 มี.ค.2565	17 พ.ค.2565	/	324,000	12 พ.ค.65	/	-	งบประมาณ 324,000 (เงินสะสมปี 65)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2565

งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ประกาศ		เสนอราคา		สัญญา				วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินคงเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	/ x	วันที่	/ x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	/ x		วันที่	/ x		
13	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ภายในหมู่บ้าน บ้านกุสุมาลย์ ม.6	-	x	-	x	03/2565	16 มี.ค.2565	15 พ.ค.2565	/	323,000	12 พ.ค.65	/	-	งบประมาณ 323,000 (เงินสะสมปี 65)
14	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ภายในหมู่บ้าน บ้านนาล้อม ม.9	-	x	-	x	08/2565	18 มี.ค.2565	17 พ.ค.2565	/	341,000	12 พ.ค.65	/	-	งบประมาณ 341,000 (เงินสะสมปี 65)
15	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ภายในหมู่บ้าน บ้านกุสุมาลย์ ม.10	-	x	-	x	04/2565	16 มี.ค.2565	15 พ.ค.2565	/	323,000	12 พ.ค.65	/	-	งบประมาณ 323,000 (เงินสะสมปี 65)
16	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนหอม ม.11	-	x	-	x	05/2565	16 มี.ค.2565	15 พ.ค.2565	/	324,000	22 เม.ย.65	/	-	งบประมาณ 324,000 (เงินสะสมปี 65)
17	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ภายในหมู่บ้าน บ้านนิรมัย ม.12	-	x	-	x	09/2565	18 มี.ค.2565	17 พ.ค.2565	/	324,000	12 พ.ค.65	/	-	งบประมาณ 324,000 (เงินสะสมปี 65)
18	โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ รหส์สายทาง สน.ถ.46 -003 บ้านกุสุมาลย์ - บ้านอีเกตุ หมู่ที่ 2 (โดยวิธีคัดเลือก)	-	x	19 ม.ค.65	/	01/2565	8 ก.พ.2565	9 เม.ย.2565	/	9,590,000	24 พ.ค.65	/	5,000	งบประมาณ 9,595,000 (เงินเศรษฐกิจฐานราก ปี 65)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2565

/

งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ประกาศ		เสนอราคา		สัญญา				วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินคงเหลือจำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	/ x	วันที่	/ x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	/ x		วันที่	/ x		
19	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านอีเกด ม.2	-	x	-	x	45/2565	5 ส.ค.65	4 ต.ค.65	/	430,000	7 ต.ค.65	/	2,900	งบประมาณ 432,900 (เงินสะสมปี 65)
20	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านนิรมัย ม.5	-	x	-	x	17/2565	11 ก.ค.65	9 ก.ค.65	/	460,000	2 ก.ย.65	/	3,500	งบประมาณ 463,500 (เงินสะสมปี 65)
21	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านกุสุมาลย์ ม.10	-	x	-	x	42/2565	5 ส.ค.65	4 ต.ค.65	/	337,000	19 ก.ย.65	/	1,200	งบประมาณ 338,200 (เงินสะสมปี 65)
22	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านกุสุมาลย์ ม.1	-	x	-	x	38/2565	25 ก.ค.65	23 ก.ย.65	/	368,000	19 ก.ย.65	/	1,000	งบประมาณ 369,000 (เงินสะสมปี 65)
23	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านนิรมัย ม.5	-	x	-	x	20/2565	12 ก.ค.65	10 ก.ย.65	/	70,000	5 ส.ค.65	/	1,000	งบประมาณ 71,000 (เงินสะสมปี 65)
24	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านนิรมัย ม.5	-	x	-	x	21/2565	12 ก.ค.65	10 ก.ย.65	/	321,000	10 ก.ย.65	/	1,900	งบประมาณ 322,900 (เงินสะสมปี 65)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2565

งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ประกาศ		เสนอราคา		สัญญา				วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินคงเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	/ x	วันที่	/ x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	/ x		วันที่	/ x		
25	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านกุสุมาลย์ ม.10	-	x	-	x	19/2565	12 ก.ค.65	10 ก.ย.65	/	86,000	5 ส.ค.65	/	1,700	งบประมาณ 87,700 (เงินสะสมปี 65)
26	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านนาล้อม ม.9	-	x	-	x	39/2565	25 ก.ค.65	23 ก.ย.65	/	452,000	19 ก.ย.65	/	1,000	งบประมาณ 453,000 (เงินสะสมปี 65)
27	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านนาล้อม ม.9	-	x	-	x	40/2565	25 ก.ค.65	23 ก.ย.65	/	274,000	19 ก.ย.65	/	1,000	งบประมาณ 275,000 (เงินสะสมปี 65)
28	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านนาล้อม ม.9	-	x	-	x	41/2565	25 ก.ค.65	23 ก.ย.65	/	274,000	19 ก.ย.65	/	1,000	งบประมาณ 275,000 (เงินสะสมปี 65)
29	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านนิรมัย ม.12	-	x	-	x	18/2565	12 ก.ค.65	10 ก.ย.65	/	397,000	23 ส.ค.65	/	1,900	งบประมาณ 398,900 (เงินสะสมปี 65)
30	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านอีเกตุ ม.2	-	x	-	x	29/2565	21 ก.ค.65	20 ส.ค.65	/	80,000	19 ก.ย.65	/	1,000	งบประมาณ 81,000 (เงินสะสมปี 65)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2565

/

งวดที่ 1 (ตุลาคม – มีนาคม)

งวดที่ 2 (เมษายน – กันยายน)

ลำดับ	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ประกาศ		เสนอราคา		สัญญา				วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินคงเหลือจำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	/ x	วันที่	/ x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	/ x		วันที่	/ x		
31	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ การเกษตร บ้านกกส้มโอง ม.3	-	x	-	x	30/2565	21 ก.ค.65	20 ส.ค.65	/	60,000	24 ส.ค.65	/	2,000	งบประมาณ 62,000 (เงินสะสมปี 65)
32	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านกกส้มโอง ม.3	-	x	-	x	31/2565	21 ก.ค.65	20 ส.ค.65	/	45,000	18 ส.ค.65	/	500	งบประมาณ 45,500 (เงินสะสมปี 65)
33	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองหอย ม.4	-	x	-	x	32/2565	21 ก.ค.65	20 ส.ค.65	/	58,000	18 ส.ค.65	/	1,000	งบประมาณ 59,000 (เงินสะสมปี 65)
34	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองหอย ม.4	-	x	-	x	33/2565	21 ก.ค.65	20 ส.ค.65	/	60,000	23 ส.ค.65	/	1,000	งบประมาณ 61,000 (เงินสะสมปี 65)
35	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองหอย ม.4	-	x	-	x	34/2565	21 ก.ค.65	20 ส.ค.65	/	98,000	23 ส.ค.65	/	1,300	งบประมาณ 99,300 (เงินสะสมปี 65)
36	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านกุสุมาลย์ ม.6	-	x	-	x	26/2565	12 ก.ค.65	11 ส.ค.65	/	90,000	26 ต.ค.65	/	700	งบประมาณ 90,700 (เงินสะสมปี 65)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2565

☐

งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

☐

งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ประกาศ		เสนอราคา		สัญญา			วงเงินตามสัญญา		เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินคงเหลือจำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	/ x	วันที่	/ x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	จำนวน (บาท)	จำนวน (บาท)	วันที่	/ x		
37	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านกุสุมาลย์ ม.6	-	x	-	x	22/2565	12 ก.ค.65	11 ก.ค.65	25,000	25,000	12 ต.ค.65	/	500	งบประมาณ 25,500 (เงินสะสมปี 65)
38	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด ม.7	-	x	-	x	28/2565	18 ก.ค.65	17 ส.ค.65	57,000	57,000	18 ส.ค.65	/	1,000	งบประมาณ 58,000 (เงินสะสมปี 65)
39	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด ม.7	-	x	-	x	27/2565	18 ก.ค.65	17 ส.ค.65	62,000	62,000	18 ส.ค.65	/	2,000	งบประมาณ 64,000 (เงินสะสมปี 65)
40	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านกุสุมาลย์ ม.10	-	x	-	x	24/2565	12 ก.ค.65	11 ส.ค.65	30,000	30,000	27 ก.ค.65	/	-	งบประมาณ 30,000 (เงินสะสมปี 65)
41	โครงการขยายไหล่ทางข้าง อบต.ไปตลาดนัดโคกระบือ บ้านกุสุมาลย์ ม.10	-	x	-	x	23/2565	12 ก.ค.65	11 ส.ค.65	345,000	345,000	2 ส.ค.65	/	2,000	งบประมาณ 347,000 (เงินสะสมปี 65)
42	โครงการขยายไหล่ทางบ้านโนนหอม ม.11	-	x	-	x	37/2565	21 ก.ค.65	20 ส.ค.65	170,000	170,000	18 ส.ค.65	/	2,000	งบประมาณ 172,000 (เงินสะสมปี 65)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2565

งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)

ลำดับ	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ประกาศ		เสนอราคา		สัญญา			วงเงินตามสัญญา จำนวน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินคงเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน
		วันที่	/ x	วันที่	/ x	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่		วันที่	/ x		
43	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนหอม ม.11	-	x	-	x	36/2565	21 ก.ค.65	20 ส.ค.65	305,000	8 ส.ค.65	/	2,000	งบประมาณ 307,000 (เงินสะสมปี 65)
44	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนหอม ม.11	-	x	-	x	35/2565	21 ก.ค.65	20 ส.ค.65	230,000	8 ส.ค.65	/	3,000	งบประมาณ 233,000 (เงินสะสมปี 65)
45	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านนิรมัย ม.12	-	x	-	x	25/2565	12 ก.ค.65	11 ส.ค.65	105,000	19 ก.ย.65	/	1,000	งบประมาณ 106,000 (เงินสะสมปี 65)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ.....ผู้รายงาน.....ผู้ตรวจสอบ.....ผู้อนุมัติ

(นางสาวนุศรา บุญประยูร)

เจ้าพนักงานพัสดุนายงาน

(นางวาทินี ปัญญาประชุม)

ปลัด อบต.กุสุมาลย์

(นายทนงศักดิ์ พลอาษา)

นายก อบต.กุสุมาลย์