



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์

อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
 องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านกุสุมาลย์ หมู่ที่ ๑ พิกัดก่อสร้าง สามแยกที่นายนายอ่อนศรี ตีมาลาด ไปที่นางนางพร กงสะกาง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	มกราคม ๖๘ – มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านกสัมโฮง หมู่ที่ ๓ พิกัดก่อสร้าง ถนนสายบ้านนายบุญทัน - ฝายห้วยร่องโพธิ์	๑๕๕,๕๐๐	๑๕๕,๐๐๐	มกราคม ๖๘ - มีนาคม ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อม หมู่บ้าน บ้านกสัมโฮง หมู่ที่ ๓ พิกัดก่อสร้าง ทางเชื่อม หมู่บ้าน สายบ้านกสัมโฮง - โรงพยาบาลกุสุมาลย์	๓,๐๕๖,๐๐๐	๓,๐๕๕,๙๘๘	มกราคม ๖๘ - มีนาคม ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกสัมโฮง หมู่ที่ ๓ พิกัดก่อสร้างถนนสายหลังวัดศรีชมพู - อ่างเก็บน้ำห้วยสะแก	๔๖๘,๗๐๐	๔๕๕,๐๐๐	มกราคม ๖๘ - มีนาคม ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๔ พิกัดก่อสร้างถนนสายบ้านนาย กาสี ปัญหาชัย - บ้านนางสมนึก แสนเพียง	๓๔๗,๐๐๐	๓๔๗,๐๐๐	มกราคม ๖๘ – มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนิรมัย หมู่ที่ ๕ พิกัดก่อสร้าง ถนนสายบ้านนางสุจิตร จักรคำ - บ้านนายเทวัญ ซอกแก้ว	๔๒๔,๐๐๐	๔๒๔,๐๐๐	มกราคม ๖๘ - มีนาคม ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุสุมาลย์ หมู่ที่ ๖ พิกัดก่อสร้าง ถนนสายวัดป่าสันติ - บ้านนายสมร บุญเรา (ต่อจากงบปี ๖๗)	๔๕๑,๗๐๐	๔๔๖,๐๐๐	เมษายน ๖๘ - มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุสุมาลย์ หมู่ที่ ๖ พิกัดก่อสร้าง ถนนหลังสายวัดป่า สันติ - บ้านนายสมร บุญเรา (ต่อจากงบปี ๖๘)	๔๖๑,๒๐๐	๔๖๐,๐๐๐	พฤษภาคม ๖๘ - กันยายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๗ พิกัดก่อสร้าง ถนนสายบ้านนาย คำสอน ฮาดทักษ์วงศ์ ไปทางบ้านนายกมล ขานโฮง (ต่อ จากงบ ๖๗)	๔๔๕,๙๐๐	๔๔๓,๐๐๐	พฤษภาคม ๖๘ - กันยายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๗ พิกัดก่อสร้าง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๗	๒,๒๐๗,๐๐๐	๑,๓๙๗,๑๐๐	พฤษภาคม ๖๘ - กันยายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาล้อม หมู่ที่ ๙ พิกัดก่อสร้าง ถนนสายบ้านนาล้อม ไปบ้านนาจานต่อจากงบ ๖๗)	๔๒๔,๐๐๐	๔๒๔,๐๐๐	พฤษภาคม ๖๘ - กันยายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาล้อม หมู่ที่ ๙ พิกัดก่อสร้าง ถนนสายบ้านนาล้อม ไปบ้านนาจาง (ต่อจากงบ ๖๘)	๔๔๕,๙๐๐	๔๔๓,๐๐๐	พฤษภาคม ๖๘ - กันยายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาล้อม หมู่ที่ ๙ พิกัดก่อสร้างถนนหน้าวัดบ้านนา ล้อม หมู่ที่ ๙	๔๓๔,๘๐๐	๔๓๑,๐๐๐	พฤษภาคม ๖๘ - กันยายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาล้อม หมู่ที่ ๙ พิกัดก่อสร้างถนนหน้าวัดบ้านนา ล้อม หมู่ที่ ๙ (ต่อจากงบ ๖๗)	๔๔๕,๙๐๐	๔๔๓,๐๐๐	พฤษภาคม ๖๘ - กันยายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนาล้อม หมู่ที่ ๙ พิกัดก่อสร้างถนนสายบ้านนาล้อม - นานายคุณ วันชา	๒๐๕,๐๐๐	๒๐๕,๐๐๐	มกราคม ๖๘ - มีนาคม ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนาล้อม หมู่ที่ ๙ พิกัดก่อสร้าง ถนนสายบ้านนาล้อม - ไร่วังแก้ว	๒๙๗,๓๐๐	๒๙๕,๐๐๐	มกราคม ๖๘ - มีนาคม ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุสุมาลย์ หมู่ที่ ๑๐ พิกัดก่อสร้าง ถนนสายบ้าน นางศิริวรรณ ไพกรณ์ - ตลาดนัดโคกระบือ (ต่อจากงบ ๖๗)	๔๔๓,๒๐๐	๔๔๓,๒๐๐	มกราคม ๖๘ - มีนาคม ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุสุมาลย์ หมู่ที่ ๑๐ พิกัดก่อสร้าง ถนนสายบ้าน นางศิริวรรณ ไพกรณ์ - ตลาดนัดโคกระบือ (ต่อจากงบ ๖๘)	๔๖๒,๙๐๐	๔๖๐,๐๐๐	พฤษภาคม ๖๘ - กันยายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๑๑ พิกัดก่อสร้างถนนสายบ้านนางบัว สา - ที่นายนายธนู แก้วประสิทธิ์ (ต่อจากงบ ๖๗)	๓๑๘,๐๐๐	๓๑๘,๐๐๐	มกราคม ๖๘ - มีนาคม ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๑๑ พิกัดก่อสร้าง ถนนสายวัดราษฎร์ไปบ้านโนน หอม	๔๖๐,๔๐๐	๔๖๐,๔๐๐	มกราคม ๖๘ - มีนาคม ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนิรมัย หมู่ที่ ๑๒ พิกัดก่อสร้าง หน้าบ้านนางยวง ฤทธิวงษ์ - หน้าบ้านนางสุภาพร คำป่อง	๔๔๙,๒๐๐	๔๔๙,๐๐๐	เมษายน ๖๘ - มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนิรมัย หมู่ที่ ๑๒ พิกัดก่อสร้าง หน้าบ้านนาย ประเชิญ ชมภูจันทร์ - หน้าบ้านนายสมาน พันวิสัย	๔๓๖,๘๐๐	๔๓๖,๐๐๐	เมษายน ๖๘ - มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนิรมัย หมู่ที่ ๑๒ พิกัดก่อสร้างจากหน้าบ้านนาย วิโรจน์ วรยศ - หน้าบ้านนายสุวิมล บุญศรี	๔๓๙,๕๐๐	๔๓๘,๐๐๐	พฤษภาคม ๖๘ - กันยายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านอีกุด หมู่ที่ ๑๓ พิกัดก่อสร้าง ถนนสายบ้านนางเทวา - สิ้นสุดเขตพื้นที่ อบต.กุสุมาลย์ (ต่อจากงบ ๖๗)	๔๕๑,๗๐๐	๔๕๖,๐๐๐	มกราคม ๖๘ - มีนาคม ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านอีกุด หมู่ที่ ๑๓ พิกัดก่อสร้าง ถนนสายบ้านนางเทวา - สิ้นสุดเขตพื้นที่ อบต.กุสุมาลย์ (ต่อจากงบ ๖๘)	๔๖๒,๒๐๐	๔๖๐,๐๐๐	พฤษภาคม ๖๘ - กันยายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอีกุด หมู่ที่ ๑๓ พิกัดก่อสร้างถนนสายอีกุดหนองหอยไปป่าช้า บ้านหนองหอยโคกกลาง	๔๓๔,๘๐๐	๔๒๑,๐๐๐	มกราคม ๖๘ - มีนาคม ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๗	ปรับปรุงเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านกกส้มโฮง หมู่ที่ ๓	๗๙,๐๐๐	๗๙,๐๐๐	กรกฎาคม ๖๘ - กันยายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๘	ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๔ พิกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๔	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	เมษายน ๖๘ - กันยายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๙	โครงการก่อสร้างเสียงตามสาย บ้านกุสุมาลย์ หมู่ที่ ๖	๑๗๓,๖๐๐	๑๗๓,๖๐๐	กรกฎาคม ๖๘ - กันยายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๐	ปรับปรุงต่อเติมโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนน สะอาด หมู่ที่ ๗ พิกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๗	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	เมษายน ๖๘ - กันยายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๑	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านด้วยระบบโซลาร์เซลล์ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๗	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	เมษายน ๖๘ - กรกฎาคม ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๒	ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาล้อม หมู่ที่ ๙ พิกัดก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาล้อม หมู่ที่ ๙	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	เมษายน ๖๘ - กรกฎาคม ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๓	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน บ้านนิรมัย หมู่ที่ ๑๒	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	เมษายน ๖๘ - มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๔	โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย บ้านอีกุด หมู่ที่ ๑๓	๑๒๘,๙๐๐	๑๒๘,๙๐๐	กรกฎาคม ๖๘ - กันยายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านอีกุด หมู่ที่ ๒ พิกัดก่อสร้างถนนสายบ้านนางน้อย ไบแสน ไปหน้าบ้านนางรัก สายอุราช	๔๐๒,๐๐๐	๔๐๒,๐๐๐	มกราคม ๖๘ - มีนาคม ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๔ พิกัดก่อสร้างถนนสายบ้านนางสังวาล วรรณ ไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๔	๔๐๒,๒๐๐	๔๐๒,๒๐๐	มกราคม ๖๘ - มีนาคม ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๗	โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๑ - ๑๓	๓๐๐,๐๐๐	๓๙๘,๔๔๐	ตุลาคม ๖๗ - กันยายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๘	โครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุ	๒๕,๐๐๐	๑๗,๕๒๐	มกราคม ๖๘ - มีนาคม ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๙	โครงการผู้สูงอายุและคนพิการใส่ใจสุขภาพ	๕๐,๐๐๐	๔๙,๘๖๐	เมษายน ๖๘ - มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๐	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๓๕	มกราคม ๖๘ - มีนาคม ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๑	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ	๓๐,๐๐๐	๐	กรกฎาคม ๖๘ - กันยายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ *** โอนลด ๓๐,๐๐๐
๔๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพและพัฒนาอาชีพ เกษตรกรรม/คหกรรม/หัตถกรรม/การบริการ ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๐	เมษายน ๖๘ - มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ *** โอนลด ๕๐,๐๐๐
๔๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	๓๐,๐๐๐	๑๗,๔๕๕	ตุลาคม ๖๗ - ธันวาคม ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ *** โอนลด ๑๒,๐๐๐
๔๔	โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔๐๐,๐๐๐	๒๑๕,๗๒๘.๑๗	ตุลาคม ๖๗ - กันยายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๕	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑,๗๖๔,๐๐๐	๙๒๒,๘๒๔	ตุลาคม ๖๗ - กันยายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๖	โครงการสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านอีกุด	๙๘๖,๐๐๐	๑,๐๕๖,๘๓๖	ตุลาคม ๖๗ - กันยายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ *** โอนเพิ่ม ๒๒๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๗	สนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านอีกุด	๔๔๐,๐๐๐	๓๘๗,๔๘๗.๖๕	ตุลาคม ๖๗ - กันยายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๘	โครงการค่าน้ำสื่เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔๐,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	กรกฎาคม ๖๘ - กันยายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๙	โครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๙๒,๘๐๐	๒๖,๙๕๐	กรกฎาคม ๖๘ - กันยายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๐	โครงการค่าเครื่องแบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๖๕,๐๐๐	๑๗,๘๗๕	กรกฎาคม ๖๘ - กันยายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๑	โครงการค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๘,๐๐๐	๑๕,๙๕๐	กรกฎาคม ๖๘ - กันยายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๒	จัดหาวัสดุการศึกษาสื่อการเรียนการสอน (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๓๖๗,๒๐๐	๒๐๓,๑๑๖	เมษายน ๖๘ - มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๓	จัดอบรมการจัดระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา	๑๐,๐๐๐	๘,๒๕๕	มกราคม ๖๘ - มีนาคม ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๔	ส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนและนวัตกรรมทางการศึกษา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	มกราคม ๖๘ - มีนาคม ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๕	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	มกราคม ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๖	ประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น ทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอีกุด สังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๖๘ - กันยายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๗	การประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น ทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอย สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๖๘ - กันยายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๘	ประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น ทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิรมัย สังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๖๘ - กันยายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๙	ประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น ทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๖๘ - กันยายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๐	ประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น ทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุขสันต์ สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๖๘ - กันยายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๑	ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๗๐,๐๐๐	๖๙,๒๗๓.๒๔	เมษายน ๖๘ - กันยายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๒	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๓๑,๕๐๐	๓๑,๕๐๐	มกราคม ๖๘ - มีนาคม ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ โครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านแม่เรีงเต้านม	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	เมษายน ๖๘ - มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ โครงการป้องกัน และควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนสืบสานพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	เมษายน ๖๘ - มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ โครงการฝึกอบรม หมู่บ้านต้านยาเสพติดสืบสานพระราชปณิธาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	๗,๔๐๐	๗,๔๐๐	เมษายน ๖๘ - มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	เมษายน ๖๘ - มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	เมษายน ๖๘ - มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์สืบสานพระราชปณิธานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ	๗,๔๐๐	๗,๔๐๐	เมษายน ๖๘ - มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	เมษายน ๖๘ - มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ โครงการฝึกอบรมหมู่บ้านด้านยาเสพติดสืบสานพระราชปณิธานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	๗,๔๐๐	๗,๔๐๐	เมษายน ๖๘ - มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์สืบสานพระราช ปณิธานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่น สุทธนารีนาถ	๗,๔๐๐	๗,๔๐๐	เมษายน ๖๘ - มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ โครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านกษัตริย์แม่เรีงเด้านม	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	เมษายน ๖๘ - มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ โครงการ ป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนสืบสานพระราช ปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	เมษายน ๖๘ - มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ โครงการฝึกอบรม หมู่บ้านด้านยาเสพติดสืบสานพระราชปณิธาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	๗,๔๐๐	๗,๔๐๐	เมษายน ๖๘ - มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ โครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านกษัตริย์แม่เรีงเด้านม	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	เมษายน ๖๘ - มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ โครงการ ป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนสืบสานพระราช ปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	เมษายน ๖๘ - มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์สืบสานพระราช ปณิธานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่น สุทธนารีนาถ	๗,๔๐๐	๗,๔๐๐	เมษายน ๖๘ - มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ โครงการป้องกัน และควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนสืบสานพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	เมษายน ๖๘ - มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์สืบสานพระราช ปณิธานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่น สุทธนารีนาถ	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	เมษายน ๖๘ - มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ โครงการฝึกอบรม หมู่บ้านต้านยาเสพติดสืบสานพระราชปณิธาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	๗,๔๐๐	๗,๔๐๐	เมษายน ๖๘ - มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ โครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านภักดิ์แม่แรงเต้านม	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	เมษายน ๖๘ - มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ โครงการ ป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนสืบสานพระราช ปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	เมษายน ๖๘ - มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ โครงการฝึกอบรม หมู่บ้านด้านยาเสพติดสืบสานพระราชปณิธาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	๗,๔๐๐	๗,๔๐๐	เมษายน ๖๘ - มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ โครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านกษัตริย์แม่เรีงเต้านม	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	เมษายน ๖๘ - มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ โครงการ ป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนสืบสานพระราช ปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	เมษายน ๖๘ - มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ โครงการฝึกอบรม หมู่บ้านด้านยาเสพติดสืบสานพระราชปณิธาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	๗,๔๐๐	๗,๔๐๐	เมษายน ๖๘ - มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนสืบสาน พระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	เมษายน ๖๘ - มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ โครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านกษัตริย์แม่เรีงเต้านม	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	เมษายน ๖๘ - มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ โครงการ ฝึกอบรมหมู่บ้านด้านยาเสพติดสืบสานพระราชปณิธาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ วดี	๗,๔๐๐	๗,๔๐๐	เมษายน ๖๘ - มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ โครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านกษัตริย์แม่เรีงเต้านม	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	เมษายน ๖๘ - มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนสืบสาน พระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	เมษายน ๖๘ - มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ โครงการ ฝึกอบรมหมู่บ้านต้านยาเสพติดสืบสานพระราชปณิธาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	๗,๔๐๐	๗,๔๐๐	เมษายน ๖๘ - มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนสืบสาน พระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	เมษายน ๖๘ - มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ โครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านกษัตริย์แม่เรีงเต้านม	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	เมษายน ๖๘ - มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ โครงการ ฝึกอบรมหมู่บ้านต้านยาเสพติดสืบสานพระราชปณิธาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	๗,๔๐๐	๗,๔๐๐	เมษายน ๖๘ - มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนสืบสาน พระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	เมษายน ๖๘ - มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ โครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านกษัตริย์แม่เรีงเต้านม	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	เมษายน ๖๘ - มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ โครงการ ฝึกอบรมหมู่บ้านต้านยาเสพติดสืบสานพระราชปณิธาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	๗,๔๐๐	๗,๔๐๐	เมษายน ๖๘ - มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙๙	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๗๕,๓๐๐	๖๒,๗๐๐	กุมภาพันธ์ ๖๘ - มีนาคม ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐๐	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	๗๐,๐๔๘	มกราคม ๖๘ - มีนาคม ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐๑	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยและอพยพ หนีไฟในสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๕๐	เมษายน ๖๘ - มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐๒	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัด สกลนคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	ตุลาคม ๖๗ - กันยายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐๓	จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๖๐,๐๐๐	๑๕๙,๙๕๐	มกราคม ๖๘ - มีนาคม ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐๔	โครงการการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลและการ รณรงค์กำจัดขยะมูลฝอยเขตองค์การบริหารส่วนตำบล กุสุมาลย์ จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน	๗๐,๐๐๐	๖๒,๔๙๖	มกราคม ๖๘ - มีนาคม ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๕๐,๐๐๐	๓๗,๑๕๐	เมษายน ๖๘ - มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐๖	โครงการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๑๖,๔๐๐	เมษายน ๖๘ - มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐๗	โครงการตุ้มโฮมภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	เมษายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐๘	โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีแห่ดาวเทศกาล คริสต์มาส	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ธันวาคม ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐๙	โครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น	๖,๐๐๐	๑,๙๒๕	ตุลาคม ๖๗ - กันยายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑๐	โครงการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๐	มกราคม ๖๘ - มีนาคม ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ ***โอนลด ๒๐,๐๐๐
๑๑๑	โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการจัดงานรัฐพิธีของอำเภอกุสุมาลย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	ตุลาคม ๖๗ - ธันวาคม ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑๒	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีพร้อมปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ ๓	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	มีนาคม ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑๓	โครงการออกจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	๑๐,๐๐๐	๔๓๒	เมษายน ๖๘ - มิถุนายน ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑๔	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงาน ครู อบต. และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล กุสุมาลย์	๑๒,๓๗๐	๑๒,๐๕๐	มกราคม ๖๘ - มีนาคม ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
		<b>๒๕,๑๗๙,๗๗๐</b>	<b>๒๑,๔๗๑,๒๙๔.๐๖</b>		ดำเนินการแล้วเสร็จ

### - ปัญหาอุปสรรค

- ๑) โครงการ / กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาในแต่ละด้านมีจำนวนมาก โดยไม่คำนึงถึงศักยภาพและรายได้ของท้องถิ่นและเงินงบประมาณที่จะใช้ในการพัฒนาและปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ
- ๒) ข้อจำกัดของงบประมาณทำให้ไม่สามารถนำโครงการ / กิจกรรม จากแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสำเร็จของโครงการจึงไม่ได้ครบ ๑๐๐%
- ๓) การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมีจำนวนจำกัดและล่าช้าทำให้เป็นข้อจำกัดในการดำเนินกิจกรรม การพัฒนาหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบของอบต.กุสุมาลย์

### - ข้อเสนอแนะ

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐ ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ควรมีการเสนอเรื่องของการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย

๒. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ทบพวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ควรมีการนำผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

๓. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่การตีกรอบเพียงแต่ว่าครบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้เท่านั้น เพราะนั่นเป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง

๔. สำนัก/กองต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์มากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์