

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์

ข้อ ๐๙

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านกุสุมาลย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร (สาย จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒ สกลนคร - นครพนม ไปบ้านนายสุคะ ฤทธิ์วงศ์จักร)	๔๒๙,๐๐๐	๔๒๙,๐๐๐	เม.ย. ๒๕๖๖	มิ.ย. ๒๕๖๖	เรียบร้อย
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุสุมาลย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร (สาย ทางไปหนองผักแว่นหนองงู)	๘,๕๗๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้รับการ จัดสรรงบ
๓	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านกุสุมาลย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร (สายหลังวัดเจติยไผ่ถนนลูกรังสายบ้าน นิร-มัย – บ้านนาล้อม)	๓๖๑,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	ก.พ. ๒๕๖๖	ก.ค. ๒๕๖๖	เรียบร้อย
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านกุสุมาลย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร (สายหน้าบ้านนางแว่น ทิพย์)	๔๙๙,๕๐๐	๔๙๗,๐๐๐	ก.ย. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๖	เรียบร้อย
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านอีกุด หมู่ที่ ๒ ตำบล กุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัด สกลนคร (สายหน้าบ้านนายสุริย์ วงศ์อำมาตย์)	๑๓,๕๐๐	๑๒,๐๐๐	ม.ค. ๒๕๖๖	มี.ค. ๒๕๖๖	เรียบร้อย
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านกกส้มโฮง หมู่ที่ ๓ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร (สายข้างบ้านนายวันที อินทร์คำชัย ไปสามแยก)	๑๒,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	ม.ค. ๒๕๖๖	มี.ค. ๒๕๖๖	เรียบร้อย
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๔ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร (สายบ้านหนองหอย ใหญ่ไปโคกกลาง)	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	ก.ย. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๖	เรียบร้อย

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๘	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนิรมัย หมู่ที่ ๕ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร (สายบ้านนิรมัย หมู่ที่ ๕ - บ้านนาล้อม หมู่ที่ ๙)	๔๓๓,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	ก.พ. ๒๕๖๖	ก.ค. ๒๕๖๖	เรียบร้อย
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านกุสุมาลย์ หมู่ที่ ๖ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร (สายบ้านนายชูชาติ ชูยพิทักษ์)	๔๙๗,๖๐๐	๔๙๖,๐๐๐	ก.ย. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๖	เรียบร้อย
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านกุสุมาลย์ หมู่ที่ ๖ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร (สายโพหนองเป็น)	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	ก.ย. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๖	เรียบร้อย
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านกุสุมาลย์ หมู่ที่ ๖ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร (สายวัดป่าสันติ - บ้าน นางวาริน มนตะราช)	๓๒๓,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้รับการ จัดสรร งบประมาณ
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๗ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร (สายบ้านนายกมล ชานโฮง ไปบ้านโนนสะอาด)	๔๙๘,๕๐๐	๔๙๗,๐๐๐	ก.ย. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๖	เรียบร้อย
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๗ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร (สายหน้าบ้านนายคำมี บงพันธ์แก้ว)	๔๙๙,๖๐๐	๔๙๘,๐๐๐	ก.ย. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๖	เรียบร้อย
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านนาล้อม หมู่ที่ ๙ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร (สายบ้านนายบุญช่วย - บ้านนายแสดมปี)	๓๒๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้รับการ จัดสรร งบประมาณ
๑๕	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านนาล้อม หมู่ที่ ๙ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร (สายบ้านนาล้อม หมู่ที่ ๙ - บ้านนิรมัย หมู่ที่ ๕)	๔๓๗,๐๐๐	๔๓๕,๐๐๐	ก.พ. ๒๕๖๖	ก.ค. ๒๕๖๖	เรียบร้อย

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๖	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านกุสุมาลย์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	๑๗๕,๐๐๐	๑๗๒,๐๐๐	ก.พ. ๒๕๖๖	ก.ค. ๒๕๖๖	เรียบร้อย
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านกุสุมาลย์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร (สายบ้านนางศิริวรรณ ไพกรณ์ - ตลาดนัดโคกระบือ)	๓๒๓,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้รับการ จัดสรร งบประมาณ
๑๘	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร (สายบ้านนางบัวสา ไปอ่างเก็บน้ำห้วย สะเทอ)	๓๒๘,๐๐๐	๓๒๕,๐๐๐	ก.พ. ๒๕๖๖	ก.ค. ๒๕๖๖	เรียบร้อย
๑๙	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร (สายหนองผึกแวนไป บ้านนามล้อม)	๔๐๓,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ก.พ. ๒๕๖๖	ก.ค. ๒๕๖๖	เรียบร้อย
๒๐	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร (สายบ้านโนนหอมไป บ้านหนองผือ)	๒๘๔,๔๙๗	๒๘๒,๐๐๐	ก.พ. ๒๕๖๖	ก.ค. ๒๕๖๖	เรียบร้อย
๒๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร (สายบ้านนางบัวสา ไปที่นายนายธนู)	๓๑๘,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้รับการ จัดสรร งบประมาณ
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านนิรมัย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร (สายบ้านนายสวัสดิ์ - โรงน้ำดื่มประชารัฐ)	๓๒๓,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้รับการ จัดสรร งบประมาณ
๒๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านนิรมัย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร (สายบ้านนางนัฐธิชา บุระพันธ์)	๔๑๗,๙๐๐	๔๑๕,๐๐๐	ก.ย. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๖	เรียบร้อย

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านนิรมัย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร (สายบ้านนายสุวัฒน์ บุญน้อม)	๔๓๔,๕๐๐	๔๓๒,๐๐๐	ก.ย. ๒๕๖๖	ก.ย. ๒๕๖๖	เรียบร้อย
๒๕	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านอีกุด หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร (สายข้างป่าช้าบ้านหนองหอยโคกกลาง)	๒๖๓,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	ก.พ. ๒๕๖๖	ก.ค. ๒๕๖๖	เรียบร้อย
๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านอีกุด หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร (สายหลังวัดศิริสุภา)	๒๙,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	ม.ค. ๒๕๖๖	มี.ค. ๒๕๖๖	เรียบร้อย
๒๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านอีกุด หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร (สายหลังวัดศิริสุภาไป ทางโคกภูธร)	๔๘๕,๗๐๐	๔๗๐,๐๐๐	เม.ย. ๒๕๖๖	มิ.ย. ๒๕๖๖	เรียบร้อย
๒๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านอีกุด หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร (สายบ้านนางเทวา - สิ้นสุดเขตพื้นที่อบต. กุสุมาลย์)	๓๒๓,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้รับการ จัดสรร งบประมาณ
๒๙	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านอีกุด หมู่ที่ ๒ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	เม.ย. ๒๕๖๖	มิ.ย. ๒๕๖๖	เรียบร้อย
๓๐	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมทางข้ามห้วยร่องโพธิ์ บ้านกกส้มโฮง หมู่ที่ ๓ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	๔๘๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้รับการ จัดสรร งบประมาณ
๓๑	ปรับปรุงทางระบายน้ำ บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๔ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	๔๕,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้รับการ จัดสรร งบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๓๒	ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลกุสุมาลย์	๗๒,๓๐๐	๗๒,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๖	มี.ค.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๓๓	ก่อสร้างทางระบายน้ำภายในที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์	๔๓๓,๔๐๐	๔๓๐,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๖	มี.ค.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๓๔	ปรับปรุงหลังคาที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลกุสุมาลย์	๓๙๒,๐๐๐	๓๙๒,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๖	มี.ค.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๓๕	ปรับปรุงห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลกุสุมาลย์	๑๑๖,๔๐๐	๑๑๖,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๖	มี.ค.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๓๖	ปรับปรุงต่อเติมอาคารองค์การบริหาร ส่วนตำบลกุสุมาลย์	๒๒๓,๗๐๐	๒๒๓,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๖	มี.ค.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๓๗	ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก บ้านอู่กุด หมู่ที่ ๒ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	๔๔,๐๐๐	๔๑,๓๑๕	ม.ค.๒๕๖๖	มี.ค.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๓๘	ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๔ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	๑๘๓,๗๐๐	๑๖๑,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๖	มี.ค.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๓๙	ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก บ้านนิรมัย หมู่ที่ ๕ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	๑๖๐,๐๐๐	๑๔๖,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๖	มี.ค.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๔๐	ปรับปรุงต่อเติมโรงอาหารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๗ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	๑๔๓,๓๐๐	๑๔๒,๐๐๐	เม.ย.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๔๑	ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก บ้านนาล้อม หมู่ที่ ๙ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	๒๘๐,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐	เม.ย.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๔๒	ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	๔๑,๒๐๐	๓๘,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๖	มี.ค.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๔๓	ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ประชาสุขสันต์ บ้านนิรมัย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	๓๐,๔๐๐	๓๐,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๖	มี.ค.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๔๔	ก่อสร้างและติดตั้งถังกักเก็บน้ำขนาด ๒๐๐ ลบ.ม. ด้วยระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ (ฐานแม่) บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	๕,๑๙๘,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้รับการ จัดสรร งบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๔๕	ก่อสร้างและติดตั้งถังกักเก็บน้ำขนาด ๒๐๐ ลบ.ม. ด้วยระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ (ฐานแม่) บ้านนิรมัย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	๕,๑๙๘,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้รับการ จัดสรร งบประมาณ
๔๖	ก่อสร้างและติดตั้งถังกักเก็บน้ำขนาด ๒๐๐ ลบ.ม. ด้วยระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ (ฐานแม่) บ้านอีเกตุ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	๕,๑๙๘,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้รับการ จัดสรร งบประมาณ
๔๗	ก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านอีเกตุ หมู่ที่ ๒ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร (สายบ้านนางบรรยง)	๔๖๒,๗๐๐	๔๖๐,๐๐๐	ก.ย.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๔๘	ก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านอีเกตุ หมู่ที่ ๒ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร (สายบ้านนางพร)	๔๙๖,๙๐๐	๔๙๕,๐๐๐	ก.ย.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๔๙	ก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านนิรมัย หมู่ที่ ๕ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร (สายบ้านนายธวัชชัย)	๓๙๘,๑๐๐	๓๙๖,๐๐๐	ก.ย.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๕๐	ก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านนิรมัย หมู่ที่ ๕ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	๔๓๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้รับการ จัดสรร งบประมาณ
๕๑	ขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๗ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	๒๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๕๐	เม.ย.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๕๒	จัดหาหนังสือพิมพ์	๔๓,๘๐๐	-	-	-	ไม่ได้รับการ จัดสรร งบประมาณ
๕๓	ช่วยเหลือประชาชนด้านพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	๕๐,๐๐๐	๒,๔๐๐	ต.ค.๒๕๖๕	ก.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๕๔	พัฒนาส่งเสริมอาชีพตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๑ - ๑๓ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๙๙๐	ม.ค.๒๕๖๖	มี.ค.๒๕๖๖	เรียบร้อย

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๕๕	ฝึกอบรมผู้สูงอายุ	๒๕,๐๐๐	-	-	-	มีงบฯ แต่ ไม่ได้ทำ เนื่องจาก งบประมาณ มาล่าช้า
๕๖	ผู้สูงอายุและคนพิการใส่ใจสุขภาพ	๕๐,๐๐๐	๔๙,๕๕๐	ม.ค.๒๕๖๖	มี.ค.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๕๗	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี	๓๐,๐๐๐	๒๙,๗๓๐	เม.ย.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๕๘	ฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและคน พิการ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๕	ก.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๕๙	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนา ศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นในการปฏิบัติ หน้าที่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา ท้องถิ่น เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่น แนวทางการพิจารณาร่างข้อบัญญัติการ อนุมัติใช้เงินสะสม/ทุนสำรองสะสมและ แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อ จัดบริการสาธารณะต่าง ๆ ให้แก่ ประชาชน"	๗,๐๕๐	-	-	-	มีงบฯ แต่ ไม่ได้ทำ เนื่องจาก งบประมาณ มาล่าช้า
๖๐	โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๔๐๐,๐๐๐	๒๐๓,๒๒๔	ต.ค.๒๕๖๕	ก.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๖๑	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๑,๐๒๙,๐๐๐	๙๕๕,๕๖๐	ต.ค.๒๕๖๕	ก.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๖๒	โครงการสนับสนุนงบประมาณอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้านอิเกด สังกัด สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ)	๙๖๕,๗๐๐	๙๖๕,๗๐๐	ต.ค.๒๕๖๕	ก.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๖๓	สนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน บ้านอิเกด	๔๔๐,๐๐๐	๓๘๑,๙๗๗	ต.ค.๒๕๖๕	ก.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๖๔	โครงการค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๔๐,๐๐๐	๑๑,๒๐๐	ก.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๖๕	โครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๘๖,๐๐๐	๒๔,๕๒๘	ก.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๖๖	โครงการค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๖๐,๐๐๐	๑๘,๒๐๐	ก.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๖๗	โครงการค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๔๐,๐๐๐	๑๖,๒๔๐	ก.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๖๘	จัดหาวัสดุการศึกษาสื่อการเรียนการสอน (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๓๔๐,๐๐๐	๑๙๐,๗๔๐	เม.ย.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๖๙	จัดอบรมการจัดระบบประกันคุณภาพ การศึกษา	๑๐,๐๐๐	๘,๑๗๖	ม.ค.๒๕๖๖	มี.ค.๒๕๖๖	เรียบร้อย

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๗๐	ส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนและ นวัตกรรมทางการศึกษา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๖	มี.ค.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๗๑	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๓๕,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	ม.ค.๒๕๖๖	ม.ค.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๗๒	ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐	-	-	-	เรียบร้อย
๗๓	ประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและ เยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอู่กุด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์	๒๐๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้รับ งบประมาณ
๗๔	การประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและ เยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง หอย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล กุสุมาลย์	๒๐๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้รับ งบประมาณ
๗๕	ประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและ เยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนิรมย์ สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์	๒๐๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้รับ งบประมาณ
๗๖	ประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและ เยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนน สะอาด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล กุสุมาลย์	๒๐๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้รับ งบประมาณ
๗๗	ประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและ เยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาสุข สันต์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล กุสุมาลย์	๒๐๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้รับ งบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๗๘	ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๗๐,๐๐๐	๖๘,๙๓๓.๗๔	ก.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๗๙	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้รับ งบประมาณ
๘๐	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	๓๑,๕๐๐	๓๑,๕๐๐	ม.ค.๒๕๖๖	มี.ค.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๘๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ย่าท่านภักดิ์แม่แรงเต้านม	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	เม.ย.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๘๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	เม.ย.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๘๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ โครงการฝึกอบรมหมู่บ้านด้านยาเสพติด สืบสานพระราชปณิธานทูลกระหม่อม หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา พรรณวดี	๗,๔๐๐	๗,๔๐๐	เม.ย.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๘๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ย่าท่านภักดิ์แม่แรงเต้านม	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	เม.ย.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๘๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ โครงการป้องกันและควบคุมโรค ขาดสารไอโอดีนสืบสานพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	เม.ย.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๘๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค เอดส์และเพศสัมพันธ์สืบสานพระราช ปณิธานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า โสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ	๗,๔๐๐	๗,๔๐๐	เม.ย.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๘๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	เม.ย.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๘๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค เอดส์และเพศสัมพันธ์สืบสานพระราช ปณิธานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า โสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	เม.ย.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๘๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ โครงการฝึกอบรมหมู่บ้านด้านยาเสพติด สืบสานพระราชปณิธานทูลกระหม่อม หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา พรรณวดี	๗,๔๐๐	๗,๔๐๐	เม.ย.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๙๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ย่าท่านภียมะเร็งเต้านม	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	เม.ย.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๙๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	เม.ย.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๙๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ โครงการฝึกอบรมหมู่บ้านด้านยาเสพติด สืบสานพระราชปณิธานทูลกระหม่อม หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ วดี	๗,๔๐๐	๗,๔๐๐	เม.ย.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๙๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ย่าท่านภียมะเร็งเต้านม	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	เม.ย.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๙๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาด สารไอโอดีนสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	เม.ย.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๙๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค เอดส์และเพศสัมพันธ์สืบสานพระราช ปณิธานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า โสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	เม.ย.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๙๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	เม.ย.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๙๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค เอดส์และเพศสัมพันธ์สืบสานพระราช ปณิธานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า โสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	เม.ย.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๙๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ โครงการฝึกอบรมหมู่บ้านด้านยาเสพติด สืบสานพระราชปณิธานทูลกระหม่อม หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ วดี	๗,๔๐๐	๗,๔๐๐	เม.ย.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๙๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ย่าด้านภัยมะเร็งเต้านม	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	เม.ย.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๑๐๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	เม.ย.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๑๐๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ โครงการฝึกอบรมหมู่บ้านด้านยาเสพติด สืบสานพระราชปณิธานทูลกระหม่อม หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ วดี	๗,๔๐๐	๗,๔๐๐	เม.ย.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๑๐๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ย่าด้านภัยมะเร็งเต้านม	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	เม.ย.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๑๐๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	เม.ย.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๐๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ โครงการฝึกอบรมหมู่บ้านด้านยาเสพติด สืบสานพระราชปณิธานทูลกระหม่อม หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ วดี	๗,๔๐๐	๗,๔๐๐	เม.ย.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๑๐๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	เม.ย.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๑๐๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ย่าท่านภียมะเร็งเต้านม	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	เม.ย.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๑๐๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ โครงการฝึกอบรมหมู่บ้านด้านยาเสพติด สืบสานพระราชปณิธานทูลกระหม่อม หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ วดี	๗,๔๐๐	๗,๔๐๐	เม.ย.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๑๐๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ย่าท่านภียมะเร็งเต้านม	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	เม.ย.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๑๐๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	เม.ย.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๑๑๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ โครงการฝึกอบรมหมู่บ้านด้านยาเสพติด สืบสานพระราชปณิธานทูลกระหม่อม หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ วดี	๗,๔๐๐	๗,๔๐๐	เม.ย.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๑๑๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	เม.ย.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๑๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ย่าท่านภียมะเร็งเต้านม	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	เม.ย.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๑๑๓	อุดหนุนคณะกรรมการบ้าน หมู่ที่ ๑๒ โครงการฝึกอบรมหมู่บ้านด้านยาเสพติด สืบสานพระราชปณิธานทูลกระหม่อม หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ วดี	๗,๔๐๐	๗,๔๐๐	เม.ย.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๑๑๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	เม.ย.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๑๑๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ย่าท่านภียมะเร็งเต้านม	๖,๓๐๐	๖,๓๐๐	เม.ย.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๑๑๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ โครงการฝึกอบรมหมู่บ้านด้านยาเสพติด สืบสานพระราชปณิธานทูลกระหม่อม หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ วดี	๗,๔๐๐	๗,๔๐๐	เม.ย.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๑๑๗	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทั่วไป	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้รับการ จัดสรร งบประมาณ
๑๑๘	ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันแก้ไขปัญหา อนามัย วัยเจริญพันธุ์และโรคเอดส์ใน เยาวชน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้รับการ จัดสรร งบประมาณ
๑๑๙	ร้านค้าสะอาด อาหารปลอดภัย ผู้ประกอบการใส่ใจสุขภาพ	๑๕,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้รับการ จัดสรร งบประมาณ
๑๒๐	ช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้รับการ จัดสรร งบประมาณ
๑๒๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	มีงบฯ แต่ ไม่ได้ทำ เนื่องจาก งบประมาณ มาล่าช้า

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๒๒	จัดซื้อวัสดุกีฬา	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	มีงบฯ แต่ ไม่ได้ทำ เนื่องจาก งบประมาณ มาล่าช้า
๑๒๓	ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และอพยพหนีไฟในสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐	-	-	-	มีงบฯ แต่ ไม่ได้ทำ เนื่องจาก งบประมาณ มาล่าช้า
๑๒๔	จัดอบรมทบทวนอาสาศาสตร์ป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๐๐,๐๐๐	๘๙,๘๗๐	ม.ค.๒๕๖๖	มี.ค.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๑๒๕	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	เม.ย.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๑๒๖	โครงการดำเนินการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้รับการ จัดสรร งบประมาณ
๑๒๗	โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๓๗๑,๖๐๐	-	-	-	ไม่ได้รับการ จัดสรร งบประมาณ
๑๒๘	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาป้องกันภัย พิบัติ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้รับการ จัดสรร งบประมาณ
๑๒๙	การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลและ การรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอยเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน	๗๐,๐๐๐	๖๙,๙๙๖	ม.ค.๒๕๖๖	มี.ค.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๑๓๐	โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	-	-	-	มีงบฯ แต่ ไม่ได้ทำ
๑๓๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๕๐,๐๐๐	๔๙,๗๐๐	เม.ย.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๑๓๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน การเกษตร	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้รับการ จัดสรร งบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๓๓	โครงการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม ท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๑๔,๙๙๐	เม.ย.๒๕๖๖	มิ.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๑๓๔	โครงการตัมโฮมภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	เม.ย.๒๕๖๖	เม.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๑๓๕	โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอ กุสุมาลย์	๖๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้รับการ จัดสรร งบประมาณ
๑๓๖	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบล กุสุมาลย์พบประชาชน	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๐๐	พ.ค.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๑๓๗	แผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๐	ต.ค.๒๕๖๕	ก.ย.๒๕๖๖	ประชุมแต่ไม่ใช้ งบประมาณ
๑๓๘	ขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๑๙,๕๖๐	ต.ค.๒๕๖๕	ก.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๑๓๙	อบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจแก่ผู้ ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๓๐,๔๓๒	๒๑,๔๖๒	ต.ค.๒๕๖๕	ก.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๑๔๐	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน พร้อมปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๕	ก.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๑๔๑	โครงการออกจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้รับการ จัดสรร งบประมาณ
๑๔๒	โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัด งานรัฐพิธีของอำเภอกุสุมาลย์	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ก.พ.๒๕๖๖	ก.ย.๒๕๖๖	เรียบร้อย
๑๔๓	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้รับการ จัดสรร งบประมาณ

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. งบประมาณมีจำนวนจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่ถ้ายโอน และความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ จะต้องดำเนินการพัฒนาอีกมาก

๒. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ และไม่ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนา อบต. ทำให้การปฏิบัติงานยังไม่สามารถแก้ไข ปัญหาตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนได้อย่างตรงจุด

๓. การนำแผนพัฒนาไปใช้ ซึ่งจากการประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์จำนวนโครงการที่นำไปดำเนินการจริง เมื่อเปรียบเทียบกับคำร้อยละที่ถือว่าอยู่ในระดับดี ซึ่งคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ก็ให้ความสำคัญของแผนพัฒนามากขึ้น เมื่อ งบประมาณมีน้อยองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์จึงได้ของบประมาณจากหน่วยงานอื่น เช่น อำเภอ จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น หรือหน่วยงานภายนอกอื่นๆเพื่อขอรับเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาด้านต่างๆซึ่งนับว่าเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ให้มีความเจริญมากยิ่งขึ้น

- ข้อเสนอแนะ

ส่วนความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา สรุปได้ดังนี้

๑. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในห้วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ควรให้ความสำคัญกับการตรวจสอบ ผลการดำเนินงานในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มากขึ้น ควรแจ้งกำหนดการดำเนินงานในทุกโครงการให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกครั้ง เพื่อช่วยกันดูแล ตรวจสอบ และออกติดตามประเมินผลโครงการ ส่วนเรื่องการใช้จ่ายเงินงบกลางควรพิจารณาจาก ความเดือดร้อนของประชาชนจริงๆ

๒. เรื่องการดำเนินโครงการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ดำเนินการเอง และโครงการที่อุดหนุนหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการควรหาวิธีการแก้ไขให้มีการตรวจสอบการดำเนินโครงการว่าตรงตามรายละเอียดแบบแปลนหรือไม่ ทุกภาคส่วนควรร่วมกันตรวจสอบโครงการ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดและผิดพลาดน้อยที่สุด